

RESOLUCIÓN N° 002 - 2025-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, 09 ENE. 2025

VISTO;



El Oficio N° 020-2025 - GRL-GSRAA/18.03, de fecha 09 de enero del 2025, cursado por la Dirección Sub Regional de Infraestructura, solicitando la aprobación de la Liquidación Final de Contrato de Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"** con Código Único de Inversiones N° 2309648, y;

CONSIDERANDO;



Que, en mérito a las disposiciones normativas relacionadas a desconcentración administrativa de las Unidades Ejecutoras y a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones - MOF, donde se otorga facultades administrativas desconcentradas para su funcionamiento administrativo;

Que, de acuerdo al artículo N° 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre recepción de la obra y plazos;



Que, de conformidad al artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre la liquidación del contrato de obra, estableciendo el procedimiento a seguir en este caso, hasta que una vez que la liquidación haya quedado consentida, el contrato quedará concluido, debiendo cerrarse el expediente de contratación;



Que, mediante Resolución N° 134-2021-GRL-GSRAA/18, de fecha 17 de noviembre del 2021; la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, aprobó el Expediente Técnico del PIP: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"**, con CUI N° 2309648 con un valor referencial ascendente a la suma de: **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 92/100 SOLES (S/. 20'967,208.92)**, incluido IGV, el costo de Mobiliario y Equipamiento, con precios al mes de noviembre del 2021, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario, por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, sistema de Contrato a Suma Alzada.



Que, Con fecha 13 de enero del 2022, el Comité de Selección de Ejecución de Obra, consintió la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2021-GRL-GSRAA/18 CS - PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"**, a la Empresa **"CONSORCIO R&C"**.

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra: N° 002-2022-GRL-GSRAA/18, de fecha 11 de febrero del 2022 que suscriben la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la empresa **"CONSORCIO R&C"**, integrado por las empresas: **RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** con RUC: 20531302321 y la empresa **CONSTRUCCIONES Y ALQUILER DE MAQUINARIAS S.A.C.** con RUC: 20600898800, por la suma de su oferta económica ascendente a **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS**

## RESOLUCIÓN N° 002 - 2025-GRL-GSRAA/18

**CUARENTA Y TRES CON 55/100 SOLES (S/ 19,544,743.55)**, monto que no incluye el IGV, con precios a noviembre de 2021, por la modalidad de Contrata a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de Trescientos Sesenta (360) días calendario.

Que, mediante acta suscrita el 02 de marzo del 2022, con asistencia del Personal de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y el Contratista **"CONSORCIO R&C"**, se efectuó la entrega del terreno destinado a la construcción de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"**, encontrándose conforme a las características indicadas en las Bases y Términos de Referencia y sin impedimento legal.

Que, por acuerdo de las partes y al amparo del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225 se firma el Acta de inicio de la obra con fecha 10 de marzo del 2022.

Que, con Resolución N° 144-2022-GRL-GSRAA18, de fecha 12 de octubre del 2022, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del Gobierno Regional de Loreto, aprobó el Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de Obra N° 01.

Que, con fecha 26 de abril del 2023, la Entidad aprobó la Reducción de Obra N° 01, mediante Resolución N° 086-2023-GRL-GSRAA/18.

Que, mediante Resolución N° 088-2023-GRL-GSRAA/18, de fecha 27 de abril del 2023, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del Gobierno Regional de Loreto, aprobó el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02.

Que, mediante Resolución N° 147-2023-GRL-GSRAA18, de fecha 11 de agosto del 2023, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del Gobierno Regional de Loreto, aprobó el Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03.

Que, con fecha 22 de agosto del 2023, la Entidad aprobó el Deductivo de la Prestación Adicional de Obra N° 01, mediante Resolución N° 150-2023-GRL-GSRAA/18.

Que, con fecha 22 de noviembre del 2023, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 04, el Deductivo Vinculante de Obra N° 04 y el Deductivo N° 05 de la Prestación Adicional de Obra N° 01 vinculado a la Prestación Adicional de Obra N° 04, mediante Resolución N° 218-2023-GRL-GSRAA/18.

Que, mediante Resolución N° 239-2023-GRL-GSRAA18, de fecha 13 de diciembre del 2023, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del Gobierno Regional de Loreto, aprobó la Reducción de Obra N° 02.

Que, con fecha 26 de febrero del 2024, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, aprobó el Adicional de Obra N° 05, el Deductivo Vinculante de Obra N° 05 y el Deductivo N° 06 de la Prestación Adicional de Obra N° 01 vinculado a la Prestación Adicional de Obra N° 05, mediante Resolución N° 038-2024-GRL-GSRAA/18.

Que, mediante Resolución N° 038-2024-GRL-GSRAA/18 de fecha 20 de mayo del 2024, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, aprobó el Adicional de Obra N° 06, el Deductivo de Obra N° 06 y el Deductivo N° 07 de la Prestación Adicional de Obra N° 01 vinculado a la Prestación Adicional de Obra N° 06.

## RESOLUCIÓN N° 002 - 2025-GRL-GSRAA/18

Que, mediante Resoluciones la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas aprobó 25 ampliaciones de plazo y no otorgó 05 solicitudes de ampliaciones de plazo, haciendo un total de 191 días calendario de ampliación de plazo, de acuerdo al siguiente cuadro:

AMPLIACIONES DE PLAZO					
N°	RESOLUCIÓN	DÍAS	N°	RESOLUCIÓN	DÍAS
1	154-2022-GRL-GSRAA/18	35	16	076-2023-GRL-GSRAA/18	3
2	155-2022-GRL-GSRAA/18	30	17	077-2023-GRL-GSRAA/18	1
3	156-2022-GRL-GSRAA/18	4	18	108-2023-GRL-GSRAA/18	20
4	170-2022-GRL-GSRAA/18	4	19	125-2023-GRL-GSRAA/18	0
5	021-2023-GRL-GSRAA/18	3	20	133-2023-GRL-GSRAA/18	0
6	022-2023-GRL-GSRAA/18	3	21	236-2023-GRL-GSRAA/18	5
7	026-2023-GRL-GSRAA/18	3	22	238-2023-GRL-GSRAA/18	0
8	027-2023-GRL-GSRAA/18	6	23	249-2023-GRL-GSRAA/18	13
9	034-2023-GRL-GSRAA/18	0	24	250-2023-GRL-GSRAA/18	1
10	037-2023-GRL-GSRAA/18	2	25	251-2023-GRL-GSRAA/18	0
11	038-2023-GRL-GSRAA/18	7	26	056-2024-GRL-GSRAA/18	42
12	062-2023-GRL-GSRAA/18	5	27	098-2024-GRL-GSRAA/18	3
13	064-2023-GRL-GSRAA/18	1	28	097-2024-GRL-GSRAA/18	3
14	083-2023-GRL-GSRAA/18	2	29	099-2024-GRL-GSRAA/18	4
15	083-2023-GRL-GSRAA/18	1	30	132-2024-GRL-GSRAA/18	30

Que, mediante Resolución N° 145-2024-GSRAA/18 de fecha 03 de julio del 2024, la Entidad designa el Comité de Recepción de obra, que, luego de haber evaluado desde el 08 de julio de 2024 el funcionamiento y operatividad de la infraestructura, con fecha 19 de julio del 2024 se suscribe el Pliego de Observaciones, quedando diferida la recepción de obra.

Que, con Acta de Recepción de Obra de fecha 06 de setiembre del 2024, se suscribe la conformidad de ejecución de la obra, al haberse construido conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el Contrato y en los Expedientes Técnicos de la obra principal y de las Prestaciones Adicionales, siendo procedente la elaboración para su aprobación, la Liquidación de Contrato Final de la Obra.

Que, mediante Carta N° 150-2024-C.R&C-MART/RC, recepcionada con fecha 05 de noviembre del 2024, el CONSORCIO R&C, presenta el expediente de la Liquidación Final de Contrato de Ejecución de Obra, para su revisión, análisis y aprobación.

Que, mediante carta N° 503-2024-GRL-GSRAA/18, de fecha 20 de diciembre del 2024 la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas notifica al Consorcio R&C las observaciones de la liquidación de contrato, respondiendo el CONSORCIO R&C con Carta N° 155-2024-C.R&C-MART/RC, de fecha 26 de diciembre del 2024.

Que, efectuada la revisión, análisis, recalculos y correcciones por parte de la Unidad Técnica de Liquidación de obras de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, y al considerar que los recalculos de los reajustes del contrato principal y adicionales, deducciones del contrato principal y deducciones vinculantes, reducciones de partidas del contrato principal, mayores gastos generales, Intereses, penalidades y otros costos, se ajustan a las normas establecidas en el contrato y normativas vigentes; cuyos detalles se encuentran planteados en el Informe N° 002-2025-GRL-GSRAA/18.03/GSM, de fecha del 09 de enero del 2025, donde se presenta la liquidación final de contrato de Ejecución de Obra y se muestra de acuerdo al siguiente detalle:

RESOLUCIÓN N° 002 - 2025-GRL-GSRAA/18

**A. DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN**

1. Contrato Principal de Ejecución de Obra	S/ 19,544,743.55
2. Prestación Adicional de Obra N° 01	S/ 1,582,463.36
3. Prestación Adicional de Obra N° 02	S/ 490,525.18
4. Prestación Adicional de Obra N° 03	S/ 632,887.81
5. Prestación Adicional de Obra N° 04	S/ 1,113,387.64
6. Prestación Adicional de Obra N° 05	S/ 628,436.73
7. Prestación Adicional de Obra N° 06	S/ 381,398.66
8. Deductivos de Obra Principal	-S/ 1,737,632.08
9. Deductivos de Prestación Adicional de Obra N° 01	-S/ 166,899.74
10. Reducciones de Metas en Obra	-S/ 36,886.12
11. Reajuste del Contrato Principal Ejecutado	S/ 1,164,888.10
12. Reajuste de Prestaciones Adicionales de Obra	S/ 402,629.14
13. Deducciones que no corresponden al Adelanto de Materiales	S/ 63,640.57
14. Mayores Gastos Generales	S/ 337,942.07
15. Gastos incurridos para viabilizar las suspensiones	S/ 31,659.35
16. Intereses	S/ 11,652.26
17. Reintegro por Tiempo de Servicios (F)	S/ 10,001.18
18. Reintegro por Compensación Vacacional (V)	S/ 7,390.18
<b>Total</b>	<b>S/ 24,462,227.84</b>
<b>IGV.</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>	<b>S/ 24,462,227.84</b>

**B. DETERMINACIÓN DE SALDOS**

<b>1. Contrato Principal</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Aprobado en Liquidación (Recalculado)	S/ 17,770,225.35	S/ 0.00
Pagado en Valorizaciones:	S/ 0.00	S/ 17,770,225.36
	S/ 17,770,225.35	S/ 17,770,225.36
<b>Saldo en Contra del Contratista</b>	S/ 0.00	-S/ 0.01
	S/ 17,770,225.35	S/ 17,770,225.35
<b>2. Prestaciones Adicionales de Obra</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Aprobado en Liquidación (Recalculado)	S/ 4,662,199.62	S/ 0.00
Pagado en Valorizaciones:	S/ 0.00	S/ 4,662,199.62
	S/ 4,662,199.62	S/ 4,662,199.62
<b>Saldo</b>	S/ 0.00	S/ 0.00
	S/ 4,662,199.62	S/ 4,662,199.62
<b>3. Reajuste de Valorizaciones (Contrato Principal)</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Aprobado en Liquidación (Recalculado)	S/ 1,164,888.10	S/ 0.00

**RESOLUCIÓN N° 002 - 2025-GRL-GSRAA/18**

Pagado en Valorizaciones:

S/ 0.00	S/ 1,197,764.71
S/ 1,164,888.10	S/ 1,197,764.71

**Saldo en Contra del Contratista**

S/ 0.00	-S/ 32,876.61
S/ 1,164,888.10	S/ 1,164,888.10

**4. Reajuste de Valorizaciones (Prestaciones Adicionales)**

Aprobado en Liquidación (Recalculado)

<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
S/ 402,629.14	S/ 0.00

Pagado en Valorizaciones:

S/ 0.00	S/ 131,485.39
S/ 402,629.14	S/ 131,485.39

**Saldo a Favor del Contratista**

S/ 0.00	S/ 271,143.75
S/ 402,629.14	S/ 402,629.14

**5. Dedicaciones que no corresponde Adelanto de Materiales:**

Aprobado en Liquidación (Recalculado)

<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
S/ 63,640.57	S/ 0.00

Pagado en Valorizaciones:

S/ 0.00	S/ 57,248.82
S/ 63,640.57	S/ 57,248.82

**Saldo a Favor del Contratista**

S/ 0.00	S/ 6,391.75
S/ 63,640.57	S/ 63,640.57

**6. Adelantos de Materiales:**

Adelanto de Materiales

<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
S/ 0.00	S/ 3,908,200.00

Amortización

S/ 3,908,200.00	S/ 0.00
S/ 3,908,200.00	S/ 3,908,200.00

**Saldo**

S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 3,908,200.00	S/ 3,908,200.00

**7. Mayores Gastos Generales:**

Revisado en Liquidación

<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
S/ 337,942.07	S/ 0.00

Pagado

S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 337,942.07	S/ 0.00

**Saldo a Favor del Contratista**

S/ 0.00	S/ 337,942.07
S/ 337,942.07	S/ 337,942.07

**8. Gastos incurridos para viabilizar las suspensiones:**

Revisado en Liquidación

<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
S/ 31,659.35	S/ 0.00

Pagado

S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 31,659.35	S/ 0.00

**Saldo a Favor del Contratista**

S/ 0.00	S/ 31,659.35
S/ 31,659.35	S/ 31,659.35



RESOLUCIÓN N° 002 - 2025-GRL-GSRAA/18

9. Intereses:

Revisado en Liquidación  
Pagado en Valorizaciones:

DEBE	HABER
S/ 11,652.26	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 11,652.26	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 11,652.26
S/ 11,652.26	S/ 11,652.26

Saldo a Favor del Contratista

10. Compensaciones (Factor 'F' y Factor 'V'):

Compensación por Tiempo de Servicio - Factor 'F'

Revisado en Liquidación  
Pagado en Valorizaciones:

DEBE	HABER
S/ 10,001.18	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 7,390.18	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 17,391.36	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 17,391.36
S/ 17,391.36	S/ 17,391.36

Compensación Vacacional - Factor 'V'

Revisado en Liquidación  
Pagado en Valorizaciones:

Saldo a Favor del Contratista

11. Penalidades:

Revisado en Liquidación (Advertidos por OCI y Coordinador de obra)  
Descuento en valorizaciones:

DEBE	HABER
S/ 216,050.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 216,050.00
S/ 216,050.00	S/ 216,050.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 216,050.00	S/ 216,050.00

Saldo

12. Garantías:

Garantía de Fiel Cumplimiento

Retenido en Valorizaciones (Según numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 063-2021)

Devuelto

DEBE	HABER
S/ 2,243,242.50	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 2,243,242.50	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 2,243,242.50
S/ 2,243,242.50	S/ 2,243,242.50

Saldo a Favor del Contratista

RESUMEN DE SALDOS

	DEBE	HABER
1. Contrato Principal	S/ 0.00	-S/ 0.01
2. Prestaciones Adicionales de Obra	S/ 0.00	S/ 0.00
3. Reajuste de Valorizaciones (Contrato Principal)	S/ 0.00	-S/ 32,876.61
4. Reajuste de Valorizaciones (Prestaciones Adicionales)	S/ 0.00	S/ 271,143.75
5. Deducciones que no corresponde Adelanto de Materiales:	S/ 0.00	S/ 6,391.75

RESOLUCIÓN N° 002 - 2025-GRL-GSRAA/18

6. Adelantos de Materiales:	S/ 0.00	S/ 0.00
7. Mayores Gastos Generales:	S/ 0.00	S/ 337,942.07
8. Gastos incurridos para viabilizar las suspensiones:	S/ 0.00	S/ 31,659.35
9. Intereses:	S/ 0.00	S/ 11,652.26
10. Compensaciones (Factor 'F' y Factor 'V'):	S/ 0.00	S/ 17,391.36
11. Penalidades:	S/ 0.00	S/ 0.00
12. Garantías:	S/ 0.00	S/ 2,243,242.50
	S/ 0.00	S/ 2,886,546.42
<b>Saldo a Favor del Contratista</b>	S/ 0.00	S/ 2,886,546.42

Saldo que corresponde a:

Saldo a Favor del Contratista (Liquidación)

S/ 643,303.92

Devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento

S/ 2,243,242.50

Que, mediante Oficio N° 009-2025-GRL-GSRAA/18.07, de fecha 09 de enero del año 2025, el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, Abog. Fidel CASTILLO CASTILLO, opina que, se declare **PROCEDENTE** la Liquidación de Contrato de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO**, presentada por el **CONSORCIO R&C**, por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR, de fecha 12 de setiembre del 2023, que aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia con la ordenanza N° 004-2022-GRL-CR del 11 de marzo del 2012, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de Loreto, y estando a lo dispuesto con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administración y la Dirección Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR**, la Liquidación Final de Contrato de Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"**; la misma que ha determinado una inversión total de Ejecución de obra ascendente a **VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 84/100 Soles (S/. 24,462,227.84)**, sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), inversión que es producto de la ejecución del contrato principal, adicionales de obra, reajustes del contrato principal y adicionales de obra, deducciones del contrato principal y deducciones vinculantes, reducciones de partidas del contrato principal, mayores gastos generales, Intereses y otros costos.

**RESOLUCIÓN N° 002 - 2025-GRL-GSRAA/18**



**ARTÍCULO 2°.- ORDENAR**, a la Oficina Sub Regional de Administración, realizar los trámites correspondientes para la cancelación del monto A Favor del Contratista por la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES CON 92/100 Soles (S/ 643,303.92)**, sin incluir el IGV.



**ARTÍCULO 3°.- ORDENAR**, a la Oficina Sub Regional de Administración, la devolución del Fondo de Garantía retenida al Contratista por el monto de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 Soles (S/ 2,243,242.50)**, sin incluir el IGV.

**ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR**, la presente Resolución al Contratista **CONSORCIO R&C** y a las instancias administrativas correspondientes.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



**Johnny James Escudero Contreras**  
GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS  
YURIMAGUAS