



RESOLUCION N° 022 -2024-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, **05 FEB. 2024**

VISTO;

El Oficio N° 169-2024-GRL-GSRAA/18.03, de fecha 30 de enero del 2024, cursado por la Oficina Sub Regional de Infraestructura solicitando la aprobación de la Liquidación Final de Contrato de Ejecución de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N.° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**, con Código Único de Inversiones N° 2400927, y;

CONSIDERANDO;

Que, en mérito a las disposiciones normativas relacionadas a desconcentración administrativa de las Unidades Ejecutoras y a lo establecido en el Manual De Operaciones -MOP De La Gerencia Sub Regional De Alto Amazonas-Yurimaguas - MOP, donde se otorga facultades administrativas desconcentradas para su funcionamiento administrativo;

Que, de acuerdo al artículo N° 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre recepción de obra y plazos;

Que, de conformidad al artículo 209° y 210° artículo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre la liquidación del contrato de obra, estableciendo el procedimiento a seguir en este caso, hasta que una vez que la liquidación haya quedado consentida, el contrato quedará concluido, debiendo cerrarse el expediente de contratación;

Que, con Resolución N° 086-2022- GRL-GSRAA/18, de fecha 06 de julio del 2022, se **APRUEBA**, el **EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA** cuya cadena funcional del proyecto de inversión pública es: EDUCACIÓN- EDUCACIÓN BÁSICA- EDUCACIÓN INICIAL; NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N.° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**, con Código Único de Inversiones N° 2400927

Que, con fecha 11 de Octubre del 2022, el Comité Especial Adjudicó la Buena pro de la Licitación Pública N° 002-2022-GRL-GSRAA/18.CS-I Convocatoria, para la contratación de Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N.° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**, a la empresa **EJECUTORES E INVERSIONES DE LA AMAZONIA S.R.L.**

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra: N° 513-2022-GRL-GSRAA/18.01.04, de fecha 24 de Octubre del 2022 que suscriben la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la empresa **EJECUTORES E INVERSIONES DE LA AMAZONIA S.R.L.**, con RUC N° 20393706628, con domicilio legal en la calle JR. Prolongación Ucayali N° 512 Ucayali- Coronel Portillo- Calleria , por la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON 28/100 SOLES (S/ 4' 686,190.28) soles sin IGV**, cuyo plazo contractual es de 210 días Calendario, bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada.

RESOLUCION N° 022 -2024-GRL-GSRAA/18

Que, con fecha 14 de noviembre del 2022, se procede a realizar la Entrega del Terreno de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N.° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**, firmado por el Gobierno Regional de Loreto, Inspector de Obra y la empresa **EJECUTORES E INVERSIONES DE LA AMAZONIA S.R.L.**

Mediante Resolución N° 032-2023-GRL-GSRAA/18, con fecha 09 de febrero del 2023, se declara improcedente la Ampliación de Plazo N°01.

Que, mediante Resolución N° 104-2023-GRL-GSRAA/18, con fecha 26 de junio del 2023, se aprueba el Adicional N°01.

Mediante Resolución N° 123-2023-GRL-GSRAA/18, con fecha 26 de junio del 2023, se declara procedente la Ampliación de Plazo N°02, por un plazo de 08 días calendario.

Que, mediante Resolución N° 124-2023-GRL-GSRAA/18, con fecha 26 de junio del 2023, se declara procedente la Ampliación de Plazo N°3, por un plazo de 05 días calendario

Que, mediante Con Resolución N° 132-2023-GRL-GSRAA/18, de fecha 05 de julio del 2023, se designa el comité de recepción de obra.

Con fecha 08 de agosto del 2023, se firma el Acta de recepción de obra, encontrándose conforme de acuerdo al contrato y expediente técnico.

Con Informe N° 102-2023-GRL-GSRAA/MABMD/AC/, de fecha 01 de setiembre del año 2023 el Administrador de Contratos de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, presenta informe sobre las acciones preventivas y correctivas que tiene que adoptar la entidad para con el contratista.

Con Informe N° 107-2023-GRL-GSRAA/MABMD/AC/, de fecha 25 de octubre del año 2023 el Administrador de Contratos de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, presenta informe sobre las acciones preventivas y correctivas que tiene que adoptar la entidad para con el contratista.

Que, con Carta N° 068-2023-EIA SRL, de fecha 04 de octubre del año 2023 la empresa **EJECUTORES E INVERSIONES DE LA AMAZONIA S.R.L.**, presenta la Liquidación Final de Contrato de Ejecución de Obra.

Que, efectuada la revisión, análisis, recálculos y correcciones por parte de la División de Liquidación de obras de la Oficina Sub Regional de Infraestructura, y al considerar penalidades y reajustes; cuyos detalles se encuentran planteados en el **Informe N° 002-2024-GRL-GSRAA/18.03.02/ACAZ**, de fecha del 26 de enero del 2024, donde se presenta la liquidación final de contrato de Ejecución de Obra y se muestra de acuerdo al siguiente detalle:

A. DETERMINACION DE LA INVERSIÓN:

1.	Contrato Principal	S/. 4,686,190.28
2.	Adicional de Obra N° 01	S/. 116,429.56
3.	Reintegro Contrato Principal	S/. 148,637.23
4.	Reintegro Adicional	S/. 5,122.90
5.	Reconocimiento de Gastos Generales	S/. 0.00
6.	Factor de Liquidación "F" y "V"	S/. 12,675.00
7.	Intereses Legales	S/. 9,798.91
8.	Deductivo (Partidas de adicional)	<u>S/. -21,061.23</u>
TOTAL DE LA INVERSIÓN		S/. 4,957,792.65

RESOLUCION N° 022 -2024-GRL-GSRAA/18

B. DETERMINACION DE SALDOS:

1. CONTRATO PRINCIPAL

Recalculado en Liquidación

Pagado según valorizaciones:

- Valorización N° 01 - Nov 2022
- Valorización N° 02 - Dic 2022
- Valorización N° 03 - Ene 2023
- Valorización N° 04 - Feb 2023
- Valorización N° 05 - Mar 2023
- Valorización N° 06 - Abr 2023
- Valorización N° 07 - May 2023
- Valorización N° 08 - Jun 2023

DEBE

HABER

S/. 4,686,190.28

S/. 280,715.57

S/. 0.00

S/. 728,338.06

S/. 0.00

S/. 762,361.47

S/. 0.00

S/. 443,482.18

S/. 0.00

S/. 571,687.84

S/. 0.00

S/. 636,774.87

S/. 0.00

S/. 804,889.92

S/. 0.00

S/. 457,940.37

S/. 0.00

S/. 4,686,190.28

S/. 4,686,190.28

Saldo

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 4,686,190.28

S/. 4,686,190.28

2. ADICIONAL DE OBRA

Recalculado en Liquidación

Pagado según valorizaciones:

- Valorización N° 01 - May 2023
- Valorización N° 02 - Jun 2023

DEBE

HABER

S/. 116,429.56

S/. 22,846.55

S/. 0.00

S/. 93,583.01

S/. 0.00

S/. 116,429.56

S/. 116,429.56

Saldo

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 116,429.56

S/. 116,429.56

3. REINTEGRO CONTRATO PRINCIPAL

Recalculado en Liquidación

Pagado según valorizaciones:

- Valorización N° 01 - Nov 2022
- Valorización N° 02 - Dic 2022
- Valorización N° 03 - Ene 2023
- Valorización N° 04 - Feb 2023
- Valorización N° 05 - Mar 2023
- Valorización N° 06 - Abr 2023
- Valorización N° 07 - May 2023
- Valorización N° 08 - Jun 2023

DEBE

HABER

S/. 148,637.23

S/. 8,140.75

S/. 0.00

S/. 18,491.57

S/. 0.00

S/. 18,950.24

S/. 0.00

S/. 10,598.78

S/. 0.00

S/. 8,851.32

S/. 0.00

S/. 12,041.71

S/. 0.00

S/. 17,817.00

S/. 0.00

S/. 16,243.93

S/. 0.00

S/. 111,135.30

S/. 148,637.23

Saldo a Favor del Contratista

S/. 37,501.93

S/. 0.00

S/. 148,637.23

S/. 148,637.23

4. REINTEGRO ADICIONAL DE OBRA

Recalculado en Liquidación

Pagado según valorizaciones:

- Valorización N° 01 - May 2023
- Valorización N° 02 - Jun 2023

DEBE

HABER

S/. 5,122.90

S/. 1,050.94

S/. 0.00

S/. 4,117.65

S/. 0.00

S/. 5,168.59

S/. 5,122.90

Saldo en contra del Contratista

S/. 0.00

S/. 45.69

S/. 5,168.59

S/. 5,168.59

RESOLUCION N° 022 -2024-GRL-GSRAA/18

5. AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Autorizado y Pagado	S/. 468,619.03	
Amortizado en Valorizaciones:		
- Valorización N° 01 - Nov 2022	S/. 0.00	S/. 28,071.56
- Valorización N° 02 - Dic 2022	S/. 0.00	S/. 72,833.81
- Valorización N° 03 - Ene 2023	S/. 0.00	S/. 76,236.15
- Valorización N° 04 - Feb 2023	S/. 0.00	S/. 44,348.22
- Valorización N° 05 - Mar 2023	S/. 0.00	S/. 57,168.78
- Valorización N° 06 - Abr 2023	S/. 0.00	S/. 63,677.49
- Valorización N° 07 - May 2023	S/. 0.00	S/. 126,283.02
- Valorización N° 08 - Jun 2023	S/. 0.00	S/. 0.00
	S/. 468,619.03	S/. 468,619.03
Saldo	S/. 0.00	S/. 0.00
	S/. 468,619.03	S/. 468,619.03

6. AMORTIZACIÓN ADELANTO MATERIALES

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Autorizado y Pagado	S/. 937,238.06	
Amortizado en Valorizaciones:		
- Valorización N° 01 - Nov 2022	S/. 0.00	S/. 0.00
- Valorización N° 02 - Dic 2022	S/. 0.00	S/. 136,384.86
- Valorización N° 03 - Ene 2023	S/. 0.00	S/. 194,735.14
- Valorización N° 04 - Feb 2023	S/. 0.00	S/. 88,269.73
- Valorización N° 05 - Mar 2023	S/. 0.00	S/. 115,011.59
- Valorización N° 06 - Abr 2023	S/. 0.00	S/. 127,586.76
- Valorización N° 07 - May 2023	S/. 0.00	S/. 275,249.98
- Valorización N° 08 - Jun 2023	S/. 0.00	S/. 0.00
	S/. 937,238.06	S/. 937,238.06
Saldo a Favor del Consultor	S/. 0.00	S/. 0.00
	S/. 937,238.06	S/. 937,238.06

7. RECONOCIMIENTO GASTOS GENERALES

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Autorizado según Resolución de ampliación de plazo		S/. 0.00
Pagado según:	S/. 0.00	
	S/. 0.00	S/. 0.00
Saldo a Favor del Contratista	S/. 0.00	S/. 0.00
	S/. 0.00	S/. 0.00

8. FACTOR DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Factor "V" y "F"		S/. 12,323.54
Pagado según:	S/. 0.00	
	S/. 0.00	S/. 12,323.54
Saldo a Favor del Contratista	S/. 12,323.54	S/. 0.00
	S/. 12,323.54	S/. 12,323.54

RESOLUCION N° 022 -2024-GRL-GSRAA/18

9. INTERESES LEGALES

Intereses por demora en pago de valorizaciones
Pagado según:

DEBE

HABER

S/. 9,133.14

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 9,133.14

Saldo a Favor del Contratista

S/. 9,133.14

S/. 0.00

S/. 9,133.14

S/. 9,133.14

10. DEDUCTIVO DE OBRA

Partidas ejecutadas de Adicional de obra
Pagados en valorizaciones

DEBE

HABER

S/. 0.00

S/. 21,061.23

S/. 21,061.23

S/. 0.00

Saldo en contra del Contratista

S/. 0.00

S/. 21,061.23

S/. 21,061.23

8. PENALIDADES

Determinado en liquidación
Penalidades:

DEBE

HABER

- Incumplimiento Clausula Décimo Quinto
- Por mora (5 días calendario)

S/. 6,900.00

S/. 0.00

S/. 73,434.55

S/. 0.00

S/. 80,334.55

S/. 0.00

Saldo en contra del Contratista

S/. 0.00

S/. 80,334.55

S/. 80,334.55

S/. 80,334.55

C. RESUMEN DE SALDOS:

DEBE

HABER

1. CONTRATO PRINCIPAL
2. ADICIONAL DE OBRA
3. REINTEGRO CONTRATO PRINCIPAL
4. REINTEGRO ADICIONAL DE OBRA
5. AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO
6. AMORTIZACIÓN ADELANTO MATERIALES
7. RECONOCIMIENTO GASTOS GENERALES
8. FACTOR DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN
9. INTERESES LEGALES
10. DEDUCTIVO DE OBRA
8. PENALIDADES

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 37,501.93

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 45.69

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 12,323.54

S/. 0.00

S/. 9,133.14

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 58,958.61

S/. 45.69

Saldo a Favor del Contratista

S/. 0.00

S/. 58,912.92

S/. 58,958.61

S/. 58,958.61

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA :

S/ 58,912.92

Que, mediante Oficio N° 169-2024-GRL-GSRAA/ 18.07, de fecha 30 de enero del año 2024, el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, abog. Fidel CASTILLO CASTILLO, opina que se declare **PROCEDENTE** la Liquidación Final de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL**

RESOLUCION N° 022 -2024-GRL-GSRAA/18

INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, presentada por la empresa **EJECUTORES E INVERSIONES DE LA AMAZONIA S.R.L.**, por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el MANUAL DE OPERACIONES – MOP DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS, en el Artículo 20 – Dirección Sub Regional de Infraestructura, es un órgano de línea dependiente de la Gerencia Sub Regional; la cual es responsable de planear, organizar, elaborar, ejecutar y supervisar las obras de los proyectos de infraestructura, y en el Artículo 21-dd), se encarga de revisar, analizar y/o elaborar los Informes de Liquidaciones de Obras de cualquier modalidad de ejecución de obras (Administración Directa, Contrato, Convenios), y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administración y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Liquidación Final de Contrato de Ejecución de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**; la misma que ha determinado una inversión total de Ejecución de obra ascendente a **CUATRO MILONES NOVECIENTOS CINCUENTA SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/100 SOLES (S/ 4' 957,792.65) soles sin IGV**, con un saldo **A FAVOR DEL Contratista**, que asciende a **cincuenta ocho mil novecientos doce con 92/100 Soles (S/ 58,912.92)**, producto de reintegro del contrato principal; factor de liquidación y compensación y interés legales; liquidación de contrato de ejecución de obra, que se sustenta en la documentación técnico-financiera proporcionada por la Oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas – Yurimaguas;

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR, a la Oficina Sub Regional de Administración el pago de saldo **A FAVOR DEL Contratista**, que asciende a la suma de **cincuenta y ocho mil novecientos doce con 92/100 Soles (S/ 58,912.92)**.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista **EJECUTORES E INVERSIONES DE LA AMAZONIA S.R.L.** y a las instancias administrativas correspondientes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Jhony James Escudero Contreras
GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
YURIMAGUAS